

Szakonyi Építész Iroda Kft.

7500 Nagyatád, Szabadság tér 7/D

T/F: +36 82 352 852

M: +36 30 373 4362

email: gabor@szakonyiep.hu

adószám: 14376869-2-14

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.

Önkormányzati konyha felújítása és energetikai korszerűsítése


Ötvöskónyi, Fő u. 45. hrsz.: 299.

2. RÉSZ SZÁMLA SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Készült a KF5SA 8081913 sorszámú számlához

ÉNGY KÖLTSÉGVETÉS	7.537.310
ÁRAJÁNLAT	12.035.817
összesen	19.573.127
Áfa 27%	5.284.744
A munka ára	24.857.871 Ft

Nagyatád, 2018. május 2.



SZAKONYI
ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.

7500 Nagyatád, Szabadság tér 7/D.

adószám: 14376869-2-14

számlaszám: 57000014-11041441 (4.)

Aláírás

Szakonyi Építész Iroda Kft.

7500 Nagyatád, Szabadság tér 7/D

T/F: +36 82 352 852

email: gabor@szakonyiep.hu

adószám: 14376869-2-14

Név : Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Cím : 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.

Kelt: 2018.05.02.

A munka leírása:

Önkormányzati konyha külső felújítása és energetikai korszerűsítése


Ötvöskónyi, Fő u. 45. hrsz.: 299.

2. SZÁMLARÉSZLETEZŐ, készült a KF5SA 8081913 sorszámu számlához

Készült: az MVH ÉNGY 2018/1. alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	4.723.639	2.813.671
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4.723.639	2.813.671
2.1 ÁFA vetítési alap		7.537.310
2.2 Áfa	27.00%	2.035.074
3. A munka ára		9.572.384

**SZAKONYI**
ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.

7500 Nagyatád, Szabadság tér 7/D.

adószám: 14376869-2-14

számlaszám: 57000214-11041441 (4.)

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	23.734	275.787
33	Falazás és egyéb kőművesmunka	64.980	281.010
35	Ácsmunka	238.295	189.719
36	Vakolás és rabricolás	1.660.389	908.115
37	Égéstermék-elvezető rendszerek	0	94.024
41	Tetőfedés	1.841.401	299.117
43	Bádogozás	345.602	440.062
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	42.189
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	124.460	184.536
75	Megújuló energiahasznosító berendezések	424.778	99.112
I. Fejezet munkanemei összesen		4.723.639	2.813.671

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	150120012401 (ÉNGY) Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka- vagy védőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6, 00 m munkapadló magasságig 76,4 m ²	83	1.095	6.341	83.658
2	150120012885 (ÉNGY) Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig 141,5 m ²	70	894	9.905	126.501
3	150120012936 (ÉNGY) Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m ² /db munkaszint felületig 3 db	2.496	21.876	7.488	65.628
Munkanem összesen:				23.734	275.787

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	330000087215 (ÉNGY) Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasztott vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból 1,5 m3	0	13.144	0	19.716
2	330910095566 (ÉNGY) Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, meglévő falazati hiányosságok pótlása, falazat pótlása, 0,01 m ³ -ig Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 28 db	291	842	8.148	23.576
3	330910095622 (ÉNGY) Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, utólagos káva-hozzáfalazás bontott nyílásnál, kisméretű, tömör téglából Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 87,3 m	651	2.723	56.832	237.718
Munkanem összesen:				64.980	281.010

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	350030108830 (ÉNGY) Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 155 m	138	247	21.390	38.285
2	350030108934 (ÉNGY) Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm 69 m	421	771	29.049	53.199
3	350040108960 (ÉNGY) Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 59 m ²	3.184	1.665	187.856	98.235
Munkanem összesen:				238.295	189.719

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	360000110610 (ÉNGY) Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig 110 m2	0	693	0	76.230
2	360000110622 (ÉNGY) Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig 47,5 m2	0	2.178	0	103.455
3	360010111861 (ÉNGY) Lábazati cementvakolat készítése 2 cm vastagságban, vassímítóval simítva 47,5 m2	498	4.282	23.655	203.395
4	360050120372 (ÉNGY) Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Capatect SI-Reibputz 20 vékonyvakolat, színes I 321,8 m2	3.140	792	1.010.452	254.866
5	360121674571 (ÉNGY) Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 3 cm vastagságban weber.san evoluzione egyrétegű javítóvakolat, Kód: SE200 110 m2	5.359	1.510	589.490	166.100
6	360900130393 (ÉNGY) Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között 131,4 m	280	792	36.792	104.069
Munkanem összesen:				1.660.389	908.115

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	370000130754 (ÉNGY) Kémények bontása, épületen belül 1,7 m ³	0	55.308	0	94.024
Munkanem összesen:				0	94.024

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	410042800753 (ÉNGY) Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos, sima vagy homokszórt felületű, szennyeződésgátló bevonattal ellátva, 45° tetőhajlásszögig BRAMAC Merito tetőcserép 1/1, vörös, barna 517 m2	2.404	308	1.242.868	159.236
2	410042800966 (ÉNGY) Egyszeres betoncserépfedésnél taréjgerinc készítése hullámos betoncserépfedésnél, kúpcseréppel, univerzális taréjgerinc kúpalátéttel * BRAMAC Merito kúpcserép, univerzális taréjgerinc kúpalátéttel, téglavörös, sötétbarna 69 m	5.284	771	364.596	53.199
3	410042800821 (ÉNGY) Egyszeres betoncserépfedésnél kiszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése BRAMAC Merito szellőzőcserép, vörös, barna 61 db	1.418	154	86.498	9.394
4	410040205446 (ÉNGY) Egyszeres betoncserépfedésnél kiszellőztetés, műanyag szellőzőszalag, szellőzőléc, lezárófésű vagy páracseppentő ereszlemez elhelyezése eresznél BRAMAC szellőzőszalag, eresznél, vörös, fekete 89,4 m	259	123	23.155	10.996
5	410040205463 (ÉNGY) Egyszeres betoncserépfedésnél kiszellőztetés, műanyag szellőzőszalag, szellőzőléc, lezárófésű vagy páracseppentő ereszlemez elhelyezése eresznél BRAMAC szellőzőléc, eresznél, antracit 89,4 m	660	123	59.004	10.996
6	410041675630 (ÉNGY) Egyszeres betoncserépfedésnél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése a teljes tetőfelületen, hőtehertől függően 1,4 db - 2, 5 db/m² BRAMAC fém hófogó (acél) 256 db	255	216	65.280	55.296
Munkanem összesen:				1.841.401	299.117

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	430000330732 (ÉNGY) Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 89,4 m	0	657	0	58.736
2	430000330773 (ÉNGY) Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 34,2 m	0	657	0	22.469
3	430000330790 (ÉNGY) Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig 10,6 m	0	1.341	0	14.215
4	430000330800 (ÉNGY) Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádóg bontása, 100 cm kiterített szélességig 27 m	0	1.322	0	35.694
5	430022702200 (ÉNGY) Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 124133-4000 89,4 m	911	958	81.443	85.645
6	430022702602 (ÉNGY) Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám: 127910-3000-GF 31,5 m	998	1.341	31.437	42.242
7	430032627072 (ÉNGY) Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 101-150 mm 89,4 m	1.648	1.095	147.331	97.893
8	430030339701 (ÉNGY) Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm 16,6 m	1.679	1.693	27.871	28.104

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	430030342905 (ÉNGY) Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm 2,8 m	2.202	3.832	6.166	10.730
10	430030344423 (ÉNGY) Hajlatbádогоzás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, horganyzott acéllemezről, 50-65 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm 27 m	1.902	1.642	51.354	44.334
Munkanem összesen:				345.602	440.062

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	440000355525 (ÉNGY) Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 39,1 m ²	0	1.079	0	42.189
Munkanem összesen:				0	42.189

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	710000695994 (ÉNGY) Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték 46 m	0	421	0	19.366
2	710000696006 (ÉNGY) Villámhárító leszerelése, felfogó rúd 24 db	0	941	0	22.584
3	710000696011 (ÉNGY) Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról 12 m	0	248	0	2.976
4	710130816565 (ÉNGY) Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm ² -ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 60 m	972	1.609	58.320	96.540
5	710130817105 (ÉNGY) Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm ² -ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 40 m	925	891	37.000	35.640
6	710130819616 (ÉNGY) Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilincsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, R.sz.: 5227151 10 db	2.914	743	29.140	7.430
Munkanem összesen:				124.460	184.536

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	750514115604 (ÉNGY) Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, rézcsővel (rézcsővezetékek a 81-006 tételcsoportban) vagy flexibilis szolár előremenő és visszatérő vezetékkel történő szereléssel, a 75-051-1.45 tételszám alapján, napkollektorok, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, bruttó kollektorfelület: 3 m ² felület alatti VAILLANT auroTHERM plus VFK 135 VD síkkollektor (függőleges szerelés); Drainback rendszerű, bruttó/nettó 2,51/2,33 m ² felületű síkkollektor 3,2 mm vastag, antireflex szolár biztonsági üveggel, 40 mm-es, FCKW-mentes üveggyapot hőszigeteléssel, lézerrel hegesztett Alu/Cu hőelnyelő felülettel, beépített merülőhűvellyel az érzékelő számára, anódizált fekete alumínium keretben; méret: 1233x2033x80mm; súly: 38 kg; Cikkszám: 0010010206				
	1 db	424.778	99.112	424.778	99.112
Munkanem összesen:				424.778	99.112